



ที่ ลป ๕๑๐๐๗/๕๑๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๖๒๑ หมู่ที่ ๒ ถนนพหลโยธิน
ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
ลป ๕๒๑๓๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี จอมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(นายทองดี จอมวงศ์)

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

31 ส.ก. 2562

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายพัสดุ

โทร ๐ - ๕๔๒๓๗ - ๖๐๐ ต่อ ๗๖๑๔

โทรสาร ๐ - ๕๔๒๓ - ๗๖๔๗

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบรายงาน


ารปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
- งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
- งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
- งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย

โครงการงบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งาน/โครงการ แผนงานคณะและชุมชน งานส่วนสาธารณะ	รายการ ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน ๓๐ ชุด งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๐	๐	(กันเงินไม่ก่อหนี้) ยังไม่ดำเนินการ	
๒	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมป้ายอิเล็กทรอนิกส์ - ทรอนิกส์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒,๒๕๐,๕๗๐.- บาท	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	(กันเงินไม่ก่อหนี้) ยังไม่ดำเนินการ	
๓	แผนงานคณะและชุมชน งานส่วนสาธารณะ	หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวน สาธารณะหนองกระเทียม งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - Auction	๑๕ ส.ค. ๖๐	๒๐ ก.ย. ๖๐	-	๒,๗๓๙	-	-	(กันเงินไม่ก่อหนี้) อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง	
๔	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนวัฒนธรรม ท้องถิ่น	โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ ร่วมกับ (เมรุ) ในเขตพื้นที่ ตำบลพิชัย และ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - Bidding	๒๘ ธ.ค. ๖๐	๕ มี.ค. ๖๑	-	๑,๘๓๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	



ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าผูกมัดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน							การเบิก - จ่าย		ไม่เข้าไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน	(ล้านบาท)		
๕	งาน/โครงการ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงต่อเติม ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ									(/)	(กับเงินไม่ก่อหนี้) ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง-	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังต่ออู่แม่ บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๐๖๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	สอบราคา	๒๓ พ.ค. ๖๐	๑๖ มี.ย. ๖๐	-	๑,๐๕๕๐	-	/			(กับเงินก่อหนี้) ยกเลิกสัญญา เป็นพื้นที่ ป่าสงวน
๑๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการวางระบบระบาย น้ำ	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสายลมจอย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๓ มี.ย. ๖๑	๕ ก.ย. ๖๑	-	๑,๒๕๐๐	-	/			อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง ไอ: ๑/๒๕๖๐ ๓๐-๕.ค.-๖๑
๑๒	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็งของ ชุมชน โครงการก่อสร้างมรุ ภา	โครงการก่อสร้างศาลาณะประโยชน์ ร่วมกัน (มรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างมรุ แควตสำหรับประชาชนเขตตำบลบ้านเข้า อ. กงมีเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยทำ การก่อสร้าง ณ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบล เป่า อ.เมืองลำปาง งบ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - Bidding	๑๖ ธ.ค. ๖๐	-	-	-	-				ไปวันที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐ ยกเลิก ประกาศ มีผู้เข้า ค.ณ.ม.ป.ร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ										เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ไม่เงินไปตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิก - จ่าย	เงินไป ตามแผน				
๑๓	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนอุทกวิทยา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่พูนเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - Bidding	๑๒ ก.ค. ๖๑	๒๕ ก.ย. ๖๑	-	๑,๓๘๘,๖๖๖	-	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	✓	✓	บัญชีโอน ๒/๖๐ สว ๓๐ มี.ค. ๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
๑๔	แผนงานการศึกษา มีกำหนดระดับ	จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๑๘๘,๐๐๐.- บาท	๑ คัน	e - bidding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บัญชีโอน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ ยังไม่ดำเนินการ	
๑๕	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนอุทกวิทยา	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านกุ่มเข็งใต้ ม.๓ - บ้านสะพานหิน ม.๔ อ.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง เชื่อมถนน เถิน - พงษ์เสถียร งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๒ ส.ค. ๖๑	๒๓ ก.ย. ๖๑	-	๑,๐๘๐๐	-	(ล้านบาท)	-	-	-	บัญชีโอน ๑๘/๖๐ สว ๒๐ มี.ย. ๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
๑๖	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนอุทกวิทยา	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม) ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหัววัง หมู่ที่ ๕ ต.เวียงตาล - บ้านปงม่วง หมู่ที่ ๕ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บัญชีโอน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ สว ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ ยังไม่ดำเนินการ	
๑๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนอุทกวิทยา	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านน้ำจืด หมู่ที่ ๓ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	บัญชีโอน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ สว ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำศรัทธาที่ ศิลาและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
๑๘	งาน/โครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง โครงการก่อสร้างถนนทับคู	รายการ ก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๕ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา - บ้านแม่กิด หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง งบประมาณ ๔,๓๐๑,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๑ ก.ค. ๖๑	๕ ก.ย. ๖๑	-	๒,๔๙๐๐๐	()	()	บัญชีโอน ครั้งที่ ๓/๖๕๖๐ ค่า ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นางอมอร จันทะคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชอาณาจักรไทย

(ลงชื่อ)

(นายทองดี จอมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง




(ลงชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ๒ ینگงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย

โครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓)
 งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
 งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
 งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำกรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ (ล้านบาท)		
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพาน คลส.๓	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สุวังเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕,๓๕๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - Auction	๒๑ ส.ค. ๖๐	๒๐ ต.ค. ๖๐	๒๖ ต.ค. ๖๑	๕,๓๒๗๐	-	/	

(ลงชื่อ)  (นางเอมอร จันทะคุณ) ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางสุพรรณีย์ สุขสันต์รุ่งเรือง) ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นายทองดี จอมวงศ์) ผู้รับผิดชอบ




ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการพัสดุและทรัพย์สิน ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แบบรายงานผล. រប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យប្រតិបត្តិការទិន្នន័យប្រតិបត្តិការទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ ២៥៦២
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
 งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
 งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
๑	แผนงานอุดหนุนและการ การรับ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างอาคาร	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบดอกเสี้ยว (รหัส สน.ศ.อนุบาล ๘) ตามแบบ มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๑๔๓,๑๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - Bidding	๑๒ ก.พ. ๖๑	๑๙ มี.ค. ๖๑	๑๕ พ.ย. ๖๑	-	๕,๙๘๐๐	/	/	

(ลงชื่อ)  (นาง.เอมอร จันทะคุณ) (ลงชื่อ)  (นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง) (ลงชื่อ)  (นายทองดี จอมวงศ์) ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองัดการบริการส่วนจังหวัดลำปาง

แบบรายงาน: ระเบียบติดตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปี งบประมาณ ๒๕๖๒

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย

โครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
- งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
- งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
- งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		เงินไป ตามแผน	ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนฯ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ มี.ค. ๖๑	๑๖ พ.ค. ๖๑	-	-	๑,๙๘๐๐	/	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	
๒	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านจ๊ก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ทะ - บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ ๑ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ มี.ค. ๖๑	๑ มี.ย. ๖๑	๑ ส.ค. ๖๑	-	๑,๙๘๐๐	/	-		
๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งตอน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังเงิน - บ้านหลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลบะคว้ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ มี.ค. ๖๑	๑ มี.ย. ๖๑	๑ ส.ค. ๖๑	-	๑,๙๘๕๐	/	-		
๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ตำบลคอนไฟ - บ้านก้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ มี.ค. ๖๑	๒๓ พ.ค. ๖๑	๒ ส.ค. ๖๑	-	๑,๙๘๐๔๐	/	-		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เงินไป ตามแผน	ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร (เป็นโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น)	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ มี.ค. ๖๑	๑๕ พ.ย. ๖๑	-	๑,๕๕๕๖	/	/		
๖	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่สุวังเหนือ หมู่ที่ ๗ - บ้านแม่สุป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร (เป็นโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนฯ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ มี.ค. ๖๑	๒๕ พ.ค. ๖๑	๒๒ พ.ย. ๖๑	๑,๑๕๕๐	/	/		
๗	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑๐ - บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร (เป็นโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนฯ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๖ มี.ค. ๖๑	๒๓ พ.ค. ๖๑	๒๑ ก.ย. ๖๑	๑,๑๐๓๙๗๐	/	/		
๘	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร (เป็นโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนฯ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ มี.ค. ๖๑	๓๐ พ.ค. ๖๑	๗ ก.ย. ๖๑	๑,๑๐๐๐	-	-		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน							การเบิก - จ่าย			ไม่เข้าเป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เข้าเป็นไปตามแผน	ออก		
๙	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านอุ้มล่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลสมัย อำเภอสะปราง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	๑ โครงการ	e - bidding	๒๕ มี.ค. ๖๑	๒๒ มี.ย. ๖๑	๒๕ ก.ย. ๖๑	-	๑,๒๒๕๐๐	๗	๗			
๑๐	แผนงานการเกษตร	โครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งงาม หมู่ที่ ๓ - บ้านนาบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สันฝายความยาวรวม ๔๕.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๕ เม.ย. ๖๑	๓๐ พ.ค. ๖๑	-	-	๑,๕๔๕๐๐	/	/			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๑๑	โครงการซ่อมแซมฝาย	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยดำเนินการก่อสร้างทางบันจักษ์ยามและทางวิ่งแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐ ตารางเมตร	๑ โครงการ	e - bidding	๓ ก.ย. ๖๑	๒๖ ก.ย. ๖๑	๑๔ ธ.ค. ๖๑	-	๑,๓๑๘๕๐	/	/			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๑๒		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยดำเนินการดังนี้ ๑. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำ จำนวน ๕ จุด ๒. เดินระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน ๕ จุด	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	๒๖ ก.ย. ๖๑	-	-	๐,๕๙๘๐	-	-			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

จันทะคุณ

(นางอมอร จันทะคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รัชการราชการแทน

ผู้อำนวยการพัสดุและทรัพย์สิน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

(นายทองดี จอมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แบบรายงานผล. ระบุปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปี .ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- วงที่ 1 (ตลาด - ธันวาคม)
- วงที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
- วงที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
- วงที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	รายการ นมสดครีมข้น คำจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน ๓๐๐ ตัว งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท	๒ โครงการ (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	-	๓๑ ส.ค. ๖๑	๕ ก.ย. ๖๑	๐.๑๕๐๐	(/)	(/)		
๒	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	คำจัดซื้อเก้าอี้เบาะพลาสติก จำนวน ๓๐๐ ตัว งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท		เฉพาะเจาะจง	-	๑๑ ก.ย. ๖๑	๑๕ ก.ย. ๖๑	๐.๒๕๑๐				
๓	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	คำจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ปีบริการครบรอบอายุไม่เกินกว่า ๒,๕๐๐ ชั่วโมง หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ จับเคลื่อน ๒ ล้อ งบประมาณ ๘๔๕,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ								ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๕/๑๕๖ สิ ๒๑ ก.ย. ๖ เงินไม่ก่อที่	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				
๔	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายการ คำจัดซื้อเตาเผาพระบรมโกศ สำหรับประชาชนเทศบาล ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยติดตั้ง ณ บ้านดง หมู่ที่ ๖ (วัดบ้านดงม่อนกระพิง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ ๑ โครงการ	e - bidding	(รับ/เดือน/ปี)	(รับ/เดือน/ปี)	(รับ/เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(/)	(/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ร่าง TOR) กันเงินไม่ก่อท	
๕	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๓ ชุด งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐.- บาท	๗ โครงการ									ยังไม่ดำเนินการ กันเงินไม่ก่อท	
๖		คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED ขนาด สำหรับใบกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๒ ชุด งบประมาณ ๑๖,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ กันเงินไม่ก่อท	
๗		คำจัดซื้ออุปกรณ์ติดตามและบันทึก ข้อมูลการใช้งานรถยนต์ (กล่อง SWE) จำนวน ๒๐ เครื่อง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ กันเงินไม่ก่อท	


ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เข้าไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รายการ								()	()	
๑๓		คำก่อสร้างลานจอดรถ ภายในสวนสาธารณะ หนองกระดังง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๕ โครงการ									ยังไม่ดำเนินการ
๑๔		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานตกแต่งด้านสถาปัตยกรรม โดยรอบสวนอเนกประสงค์ ตำบลท่าช้างอัคร อำเภอท่าช้าง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ
๑๕		โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศาล.บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ
๑๖		โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอกสะบันงา หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ๒๕/๒๕๖๑ ๒๕ ส.ค. ๖๑
๑๗		โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าแหว หมู่ที่ ๘ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ



ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทาโดยใช้วิธี	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
					ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๘		โครงการก่อสร้างศาลากลางประมง บ้านจอมปิง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									✓	ยังไม่ดำเนินการ กันเงินไม่ก่อหนี้
๑๙		โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีต ๑ โครงการ เสิร์มเหล็กบ้านทุ่งวังเขตนคร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท		e - bidding	๒๘ พ.ค. ๖๑	๒๖ มี.ย. ๖๑	๒๔ ต.ค. ๖๑	๑,๙๙๕๐		/		
๒๐	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และก่อสร้างสนามฟุตบอล งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๓ ก.ค. ๖๑	๑๐ ก.ย. ๖๑	-	๒,๕๙๕๐		/		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง กันเงินไม่ก่อหนี้
๒๑	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการก่อสร้างมรุเศศพบ้านท่าข้าว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ก่อสร้างมรุเศศพระบรมม้านัน พร้อมฐานและหลังคา งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๓ โครงการ									ยังไม่ดำเนินการ กันเงินไม่ก่อหนี้
๒๒		โครงการก่อสร้างมรุเศศพบ้านป่าเยะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ก่อสร้างมรุเศศพระบรมม้านัน พร้อมฐานและหลังคา งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ กันเงินไม่ก่อหนี้



ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				
๒๓	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านทุ่งกุ๊ดชัย หมู่ที่ ๖ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างเมรุเผาศพระบบน้ำมัน พร้อมฐานและหลังคา งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท						(/)	(/)	ยังไม่ดำเนินการ กันเงินไม่ก่อหนี้	
	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา		๘ โครงการ									
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน											
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น											
๒๔		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓ - บ้านมีงมกล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพิชัย - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ กันเงินไม่ก่อหนี้	
๒๕		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ - บ้านสาด หมู่ที่ ๓ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ พ.ย. ๖๑						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ กันเงินไม่ก่อหนี้	
๒๖		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านฮ่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลนครสวรรค์ - บ้านบักแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกิว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท		e - bidding	๒๓ เม.ย. ๖๑	๖ มิ.ย. ๖๑	๑๐ ส.ค. ๖๑	๑,๙๙๐๐	/			
๒๗		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านยางอ้อย หมู่ที่ ๔ - บ้านทุ่งเกรียน หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงตาล - บ้านป้านต้า หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สลับ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐.-บาท									ยังไม่ดำเนินการ กันเงินไม่ก่อหนี้	



ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
๒๘	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเวียงตาล - บ้านป่าเต้า หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สั่น อำเภอห้างฉัตร - บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								✓	ยังไม่ดำเนินการ กับเงินไม่ก่อหนี้	
๒๙		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านสบเอิม หมู่ที่ ๑ - บ้านต้นมีน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอหาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑.โครงการ	e - bidding	๒๗ เม.ย. ๖๑	๖ มิ.ย. ๖๑	๒ ต.ค. ๖๑	๑,๙๙๐๐	/		ยังไม่ดำเนินการ กับเงินไม่ก่อหนี้	
๓๐		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านไฮ หมู่ที่ ๓-บ้านเปียงใจ หมู่ที่ ๔ - บ้านเลขุ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม - บ้านขุนอินทประมูล หมู่ที่ ๘ - บ้านห้วยหก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านอ้น อำเภอหาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ กับเงินไม่ก่อหนี้	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดอาคารพาณิชย์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	สัญญา สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
๓๖	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านบางแคบ หมู่ที่ ๑ (เขต ทต.ห้วยขวาง) - บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๑ (เขต ทต.เกาะเต่า) ตำบลท่าผา อำเภอเกาะเต่า จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ มี.ย. ๖๑	๒๖ ส.ค. ๖๑	-	๓,๕๘๕	-	/	/	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง แม็กไซ ๑๘/๒๕๖๑ คิว ๒๕ เม.ย. ๖๑	
๓๗		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านสาแพะ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสา - บ้านฮ้อยลี่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๓ เม.ย. ๖๑	๒๑ มี.ย. ๖๑	๑๗ ต.ค. ๖๑	๑,๕๙๐	-	/	/		
๓๘		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สุก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๖ พ.ค. ๖๑	๑๐ ก.ค. ๖๑	๒๕ ต.ค. ๖๑	๑,๕๙๕	-	/	/		
๓๙		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอญยอม เชื่อมระหว่าง บ้านสามป่าแม่มาะ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านดง - บ้านห้วยคิง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่มาะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๘ พ.ค. ๖๑	๑๘ ก.ค. ๖๑	๒ พ.ย. ๖๑	๑,๕๙๕	-	/	/	อยู่ระหว่างดำเนินการ การก่อสร้าง กันเงินก้อนนี้	
๔๐		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย สป.๑-๑๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ - วังตม ของบ้านหวด หมู่ที่ ๒ ตำบลนางเหนือ อำเภอแม่มาะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๕ พ.ค. ๖๑	๒๐ ก.ค. ๖๑	-	๒,๐๓๐	-	/	/		
๔๑		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านฮ้อยลี่สามัคคีหมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ - บ้านวังยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ก๊ะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๘ พ.ค. ๖๑	๑๖ ก.ค. ๖๑	๑๗ ต.ค. ๖๑	๓,๐๙๐	-	/	/		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)			
๔๒	งาน/โครงการ	รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลเสริมชัย - ตำบลเสริมกลาง ช่วงข้ามทำโปง หมู่ที่ ๕ ตำบลเสริมชัย - บ้านดงอี หมู่ที่ ๖ ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๕ พ.ค. ๖๑	๕ ก.ค. ๖๑	๕ ต.ค. ๖๑	๕,๑๙๐๐	(/)	(/)	
	แผนงานยุทธศาสตร์และ การโยธา		๑๕ โครงการ								
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น									
๔๓		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนาฟาน หมู่ที่ ๕ - บ้านนาขวาง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงแม่โพ บ้านว้อยมะเกลือ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								ยังมีดำเนินการ ดำเนินการไม่ก่อหนี้	
๔๔		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ - บ้านหัวรากไม้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่มาะ อำเภอแม่มาะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								ยังมีดำเนินการ ดำเนินการไม่ก่อหนี้	
๔๕		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ทะ - บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ - บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลดงแม่โพ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								ยังมีดำเนินการ ดำเนินการไม่ก่อหนี้	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย	ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)			
๔๖		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านสบเปือย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ทะ - บ้านป่าเป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								(/)	ยังไม่ดำเนินการ กันเงินไม่ก่อห
๔๗		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านฮ่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลนาครี - บ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๐ พ.ค. ๖๑	๒๖ มี.ย. ๖๑	๒๗ ธ.ค. ๖๑	๒,๕๐๐๐	-	/	
๔๘		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ใจ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาสัก - บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ ๒ ตำบลสบป่าด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๓๐ พ.ค. ๖๑	๙ ส.ค. ๖๑	-	๑,๑๐๐๐	-	/	อยู่ระหว่างดำเนินการ กันเงินไม่ก่อห
๔๙		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านสนเมาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลสบป่าด - บ้านแม่สอานี หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๑ พ.ค. ๖๑	๒ ส.ค. ๖๑	๑๑ ส.ค. ๖๑	๑,๐๕๐๐	-	/	
๕๐		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหัววัง หมู่ที่ ๕ - บ้านทุ่งกระเรียน หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ กันเงินไม่ก่อห
๕๑		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ ๙ - บ้านแม่เย็นเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร - บ้านมะกอก นาวี หมู่ที่ ๔ ตำบลเหล็ลหิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๖ ก.ค. ๖๑	๑๙ มี.ย. ๖๑	-	๑,๓๕๐๐	-	/	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง กันเงินไม่ก่อห

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							เงินไป ตามแผน	ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๕๒	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรถนนลาดยาง	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑-๑๐๒๓ บ้านห้วยไร่ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๓ โครงการ									
			๑ โครงการ	e - bidding	๓๐ พ.ค. ๖๑	๖ ส.ค. ๖๑	๒ พ.ย. ๖๑	๑,๖๘๐๐	/			
๕๓		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ท้องถิ่น สาย สป.๑-๑๐๒๘ พหลโยธิน - วัดม่อนพญาแช ตำบลห้วย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๓ พ.ค. ๖๑	๖ มิ.ย. ๖๑	๒๘ มิ.ย. ๖๑	๑,๓๐๐๐	/			
๕๔		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑-๑๐๒๕ บ้านหนองละคอน - บ้านใหม่จำบอน ช่วงบ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ ๕ ตำบลต๋นงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										
๕๕		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑-๑๐๓๖ บ้านปากบ่อ - บ้านแม่เงาใต้ ช่วงบ้านผาแดง หมู่ที่ ๕ - บ้านแม่เงาใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านร้อง อำเภอเกาะง่าม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๒ ก.พ. ๖๑	๑๘ เม.ย. ๖๑	๔ ม.ค. ๖๒	๒,๒๐๐๐	/			

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำคุณศัพท์ ขีดและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						เงินเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				
๕๖		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑-๑๐๑๒ บ้านร่องเห็ด - บ้านบ่ออ้อ ซวงบ้านร่องหัดพัฒนา หมู่ที่ ๘ - บ้านบ่ออ้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๓ ก.พ. ๖๑	๑๐ เม.ย. ๖๑	๑๒ ต.ค. ๖๑	๑,๙๙๐๐	-	/		
๕๗		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑-๑๐๑๔ บ้านปางอ้อ - บ้านแม่สลม ตำบลเวียงนอก อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๖ ส.ค. ๖๑	๑๐ ก.ย. ๖๑	๑๖ พ.ย. ๖๑	๒,๙๙๐๐	-	/		
๕๘		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ท้องถิ่น สาย สป.๑-๑๐๑๑ บ้านดอนธรรม - บ้านแม่ปืม อำเภอเกาะตา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๙,๖๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๐ ส.ค. ๖๑	๒๙ ก.ย. ๖๑	-	๙,๐๐๐	-	/	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
๕๙		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑-๑๐๑๖ บ้านนากร้ากรัก - บ้านห้างสูง ซวงบ้านนาถ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกิว - บ้านโป่งเนน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๖ มี.ค. ๖๑	๑๘ เม.ย. ๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๑,๙๙๐๐	-	-		
๖๐		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ เชื่อมระหว่างบ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเงิน - บ้านทุ่งขวางทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลคอบไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๐ เม.ย. ๖๑	๑๒ มี.ย. ๖๑	๑ พ.ย. ๖๑	๑,๒๕๐๐	-	-		
๖๑		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑-๑๐๑๑ บ้านซอมน-บ้านสบเปาะ ซวงบ้านหลุกใต้ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๒ ก.พ. ๖๑	๑๘ เม.ย. ๖๑	๑๖ พ.ย. ๖๑	๑,๒๕๐๐	-	/		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ผลการดำเนินงาน				เงินไป ตามแผน	ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินไป ตามแผน (ล้านบาท)			
๖๑	งาน/โครงการ	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นสาย สป.๑-๑๐๑๔ บ้านแม่ป่ง - บ้านป่าตัน ช่างบ้านแม่ป่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำใจ - บ้านป่าตัน หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๕ มี.ย. ๖๑	๑๕ ธ.ค. ๖๑	๙ พ.ย. ๖๑	๓,๑๓๐๐	/	/		
๖๓		โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑. ๑-๐๐๕๘ บ้านแม่สุก - บ้านชาม ช่างบ้านแม่สุกสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๙ ก.พ. ๖๑	๑๘ เม.ย. ๖๑	๘ ต.ค. ๖๑	๑,๓๐๐๐	/	/		
๖๔		โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑. ๑-๐๐๖๒ วัดแดงหลวง - บ้านไต่ระดับดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๐ พ.ค. ๖๑	๑๑ มิ.ย. ๖๑	-	๒,๓๕๐๐	/	/		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง กันเงินก่อสร้าง
๖๕		โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๕ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	e - bidding	๑๕ ก.ค. ๖๑	๓๐ ส.ค. ๖๑	๓ ธ.ค. ๖๑	๑,๓๕๐๐	-	-	-		
๖๖		โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นสาย สป.๑-๑๐๓๐ บ้านยางวังแก้ว - บ้านปางสัก ช่างบ้านยางวังแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๖ ม.ค. ๖๑	๑ พ.ค. ๖๑	๑๐ ต.ค. ๖๑	๓,๔๕๐๐	/	/		
๖๗		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ มี.ย. ๖๑	๑๐ ก.ย. ๖๑	๓ ธ.ค. ๖๑	๑,๖๑๒๒๕๘	/	/		

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เบิก ตามแผน	ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา	สัญญา สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ	เงินนอก งบประมาณ			
๖๘		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านหวด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหวด - บ้านวังแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านวัง อำเภอท่าวังผา ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๐ ก.ค. ๖๑	๒๘ ส.ค. ๖๑	๑๙ พ.ย. ๖๑	๑,๙๙๕๐	-	/	/		
๖๙		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแจ้ซ้อนเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๙ เม.ย. ๖๑	๒๑ มี.ย. ๖๑	๑๔ ธ.ค. ๖๑	๑,๙๐๐๐	-	/	/		
๗๐		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๕๖ บ้านป่าตาล - บ้านนาริน ช่วงบ้านนาริน หมู่ที่ ๑ ตำบลผาเงา อำเภอแม่พริก - บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลเงินบุรี อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑ ก.พ. ๖๑	๒๐ มี.ค. ๖๑	๒๖ ต.ค. ๖๑	๑,๓๐๐๐	-	/	/		
๗๑		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาทห้วยต้ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๙ มี.ย. ๖๑	๑๘ ก.ค. ๖๑	๑๐ ต.ค. ๖๑	๑,๙๙๐๐	-	/	/		
๗๒	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้า งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงเรียน หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ๑,๖๕๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ										ยังไม่ดำเนินการ กันเงินไม่พอ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
๗๓	งาน/โครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างประปา	รายการ โครงการก่อสร้างประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่ ๕ ตำบลสมัย อำเภอสนขาม จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ระบบกรองน้ำผิวดิน จังหวัดลำปาง ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ					(/)	(/)	ยังไม่ดำเนินการ กันเงินไม่เกี่ยวข้อง
๗๔	แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ - บ้านสบปุง หมู่ที่ ๓ - บ้านนาแดน หมู่ที่ ๑ ตำบลทาณา อำเภอกาญชา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท - บ้านแม่เวเด่นชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เว อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ							ยังไม่ดำเนินการ โอน ๕/๑๕๖ ลาว ๑๐ เมษายน กันเงินไม่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
	งาน/โครงการ	รายการ						(/)	(/)	


๗๕	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้า	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	เพิ่มเติมบัญชีโอน ๕/๒๕๖๑. ลงวันที่ ๑๐ มิ ๕๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คล. ทางหลวง ท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๓-๐๐๓๐๐ บ้านดอนธรรม - บ้านแม่ปืม อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๙,๖๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๐ ส.ค. ๖๑	๒๗ ก.ย. ๖๑	๑๐ ม.ค. ๖๒	๙,๐๙๐๐	/	โอน ๕/๒๕๖๑ สว ๑๐ เม.ย. ๕
๗๖	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้า	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการ ๑ โครงการ	ก่อสร้างถนน คล. ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๓-๐๐๓๐๔ บ้านสบต๋ำ - บ้านแม่เกิด อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๗ ก.ค. ๖๑	๗ ก.ย. ๖๑	๒๓ พ.ย. ๖๑	๑,๙๙๑๐	/	โอน ๕/๒๕๖๑ สว ๑๐ เม.ย. ๕
๗๗	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้า	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ทะ - บ้านใหม่ ม.๑ - บ้านใหม่พัฒนา ม.๘ ต.ดอป่า อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ โอน ๕/๒๕๖๑ สว ๑๐ เม.ย. ๕
๗๘	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้า	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านฮ่อง หมู่ที่ ๒ - บ้านป่าไคร้ หมู่ที่ ๑ ต.หนองหุ้ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๙ ก.ค. ๖๑	๑๙ ก.ย. ๖๑	๑๙ พ.ย. ๖๑	๕,๙๕๐๐	/	โอน ๕/๒๕๖๑ สว ๑๐ เม.ย. ๖	
๗๙	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้า	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านขอ - บ้านน้ำจี้ หมู่ที่ ๓ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ โอน ๑๓/๒๕๖๑ สว ๑๓ ส.ค. ๖ กับเงินไม่ก่อห

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๘๐	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รายการ เพิ่มเติม บัญชีไอเอ็ม ๒๑/๒๕๖๑-ถึงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งงาม - บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลเสริมชัย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท											ยังไม่ดำเนินการ ไอเอ็ม ๒๑/๒๕๖๑ ลา ๑๒ ก.ย. ๖ กับเงินไม่ก่อห
๘๑	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	เพิ่มเติม บัญชีไอเอ็ม ๒๗/๒๕๖๑-ถึงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิด เรียงหินบรรจุก้อนลวดเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท											ยังไม่ดำเนินการ ไอเอ็ม ๒๗/๒๕๖๑ ลา ๒๕ ก.ย. ๖ กับเงินไม่ก่อห
๘๒	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ห้วยแม่เลียบ บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	e - bidding	๑๓ ธ.ค. ๖๑	-	-							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ไอเอ็ม ๒๗/๒๕๖๑ ลา ๒๕ ก.ย. ๖
๘๓	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	ก่อสร้างทำนบดินบ้านต้นมัน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท											ยังไม่ดำเนินการ ไอเอ็ม ๒๗/๒๕๖๑ ลา ๒๕ ก.ย. ๖

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
๘๔	งาน/โครงการ แผนงานเฉพาะและชุมชน งาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรืองใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๒๓๑,๐๐๐.- บาท						()		ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕ ลา ๒๕ ก.ย. กันเงินไม่ก่อ
๘๕		พัฒนาระบบประปา บ้านต้นสมัย หมู่ที่ ๕ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท								ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕ ลา ๒๕ ก.ย. กันเงินไม่ก่อ
๘๖	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๓-๐๐๒๕ บ้านหนองละคอน - บ้านใหม่จำบอน ช่างบ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ ๕ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕ ลา ๒๕ ก.ย. กันเงินไม่ก่อ
๘๗	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๒๑ บ้านฮ่อม - บ้านสบเปือย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๕๓๐,๐๐๐.- บาท								ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๓/๒๕ ลา ๒๕ ก.ย.

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							ไม่เข้าไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
๘๘	งาน/โครงการ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนหินคลุกดอียดแค้น เชื่อมระหว่างบ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ ๔ - บ้านเกาะยา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐.๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๑ ธ.ค. ๖๑	-	-	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕ ลา ๒๕ ก.ย. กันเงินไม่ก่อ ยังไม่ดำเนินการ
๘๙	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑-๐๒๓ บ้านท่าข้าว - บ้านทุ่งหก ช่วงระหว่างบ้านหลังบ้าน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕,๐๐๐.๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕ ลา ๒๕ ก.ย.
๙๐	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ปาง หมู่ที่ ๕ - บ้านแม่คุ้ม สันติสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐.๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕ ลา ๒๕ ก.ย.





ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)			
๙๑	งาน/โครงการ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา - บ้านแม่ยาม หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๑ ธ.ค. ๖๑	-	-	()	()	อยู่ระหว่างดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕๖ คว ๒๕ ก.ย. ๖ กันเงินไม่ก่อ	
๙๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๓๗ บ้านส้มป่อย - บ้านเวียงเหนือ ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕๖ คว ๒๕ ก.ย. ๖ กันเงินไม่ก่อ	
๙๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านศรีลังกา หมู่ที่ ๕ ตำบลเสริมกลาง - บ้านนาตา หมู่ที่ ๖ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕,๙๕๑,๐๐๐.- บาท								ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕๖ คว ๒๕ ก.ย. ๖ กันเงินไม่ก่อ	
๙๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งกูด หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง - บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแซ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๙๕๐,๐๐๐.- บาท								ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕๖ คว ๒๕ ก.ย. ๖ กันเงินไม่ก่อ	



ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๙๕	งาน/โครงการ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐.- บาท							()	()	ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕ ลว ๒๕ ก.ย. กันเงินไม่ก่อ	
๙๖	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ก. ๑-๐๐๔๕ ตำบลเสริมชัย - ตำบลเสริมกลาง ช่วงบ้านศาลา หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งงาม บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๔ - บ้านสันโป่ง หมู่ที่ ๓ - บ้านกัว้วยเบิก หมู่ที่ ๒ - บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕ ลว ๒๕ ก.ย. กันเงินไม่ก่อ	
๙๗	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านโป่งใต้ หมู่ที่ ๗ - บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๘ - บ้านช่วง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านเืองทะล้า หมู่ที่ ๑๑ - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านนางแล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร - บ้านต้นฝิ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕,๒๕๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕ ลว ๒๕ ก.ย. ๑ กันเงินไม่ก่อ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเงิน - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๙๘	งาน/โครงการ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รายการ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแบบ เชื่อมระหว่างบ้านไหลหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลไหลหิน - บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ ๗ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕ คว ๒๕ ก.ย. กันเงินไม่ก่อ	
๙๙	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแบบ เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งหนองขาม หมู่ที่ ๖- บ้านล้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองห่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕ คว ๒๕ ก.ย. กันเงินไม่ก่อ	
๑๐๐	แผนงานทะเลและชุมชน	ต่อเติมหลังคาคลุมอาคารจอดรถภายใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕ คว ๒๕ ก.ย. กันเงินไม่ก่อ	
๑๐๑	แผนงานทะเลและชุมชน	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะแยก ชาย - หญิง ภายในสวนสาธารณะหนองกระเทียม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕ คว ๒๕ ก.ย. กันเงินไม่ก่อ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน		
๑๐๒	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน โครงการติดตั้งไฟฟ้า และแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวง ท้องถิ่นสาย สป.ก. ๑-๑๐๓๓ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๘๘๐,๐๐๐.- บาท	รายงาน						(/)	(/)	ยังไม่ดำเนินการ โอน ๐๗/๒๕ ลา ๒๕ ก.ย. กันเงินไม่ก่อ	
๑๐๓	แผนงานเคหะและชุมชน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมถอย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอมือเืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ มี.ย. ๖๑	๕ ก.ย. ๖๑	๓๐ พ.ย. ๖๑	๑,๒๘๐๐	/			

(ลงชื่อ)  (นางอมอร จันทะคุณ)
 (ลงชื่อ)  (นางสุพรรณีย์ สุขสันต์รุ่งเรือง)
 (ลงชื่อ)  (นางทองดี จอมรงค์)
 (ลงชื่อ)  ผู้รับผิดชอบ


ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ผู้อำนวยการพัสดุชำนาญการ
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แบบรายงานผล. ปฏิบัติตามแผนแม่บทปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปี พึ่งงบประมาณ ๒๕๖๒
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย
 โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 งวดที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน)
 งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
 งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เงินไป ตามแผน (/)	ไม่เงินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท							(/)	(/)	ยังไม่ดำเนินการ	
๒		การจัดซื้อเก้าอี้บุวม จำนวน ๓๐๐ ตัว งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๓		การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๑ * จำนวน ๘ ชุด งบประมาณ ๑๓๖,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๔		การจัดซื้อเครื่องช่างบรรทุก จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๕		การจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไปตามแผน			
๖	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน		
	แผนงานคณะและชุมชน	การจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ คัน งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท								()	()		ยังไม่ดำเนินการ
๗		การจัดซื้อเต็นท์ จำนวน ๒๐ หลัง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท											ยังไม่ดำเนินการ
๘		จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย งบประมาณ ๔๗๖,๘๐๐.- บาท											ยังไม่ดำเนินการ
๙		โครงการก่อสร้างน้ำพุบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท											ยังไม่ดำเนินการ
๑๐		โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาลบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท											ยังไม่ดำเนินการ
๑๑		การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติ งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท											ยังไม่ดำเนินการ



ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใบ สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				
๑๒	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณศูนย์จัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท							(/)	(/)	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๓		โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณศูนย์จัดการขยะมูลฝอย งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๑๔	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านน้ำโห่งอุดมพร หมู่ที่ ๑๓ ต.บ่อแก้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๑๕		โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสหะ หมู่ที่ ๗ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๑๖		โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านนาคนต หมู่ที่ ๓ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๑๗	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล ศสล. และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสองแควใต้ หมู่ที่ ๒ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเงินไป ตามแผน	ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใบ สัญญา	การส่งมอบ			
๑๘	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารณประโยชน์ ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขต ต.บ้านคำ (บ้านคำกลาง,บ้านคำหลวง) ทำการก่อสร้าง ณ บ้านคำกลาง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านคำ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท							()		ยังไม่ดำเนินงาน
๑๙		โครงการก่อสร้างอาคารณประโยชน์ ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขต ต.บ้านเอื้อม (บ้านแม่เพียง,บ้านโป่งหลวง) ทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่เพียง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินงาน
๒๐		โครงการก่อสร้างอาคารณประโยชน์ ใช้ร่วมกัน (เมรุ) บ้านฮ่องกอ หมู่ที่ ๗ ต.บ่อแก้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท					๒,๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินงาน
๒๑		โครงการก่อสร้างอาคารณประโยชน์ ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขต อ.งาว จ.ลำปาง ทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่แป้น หมู่ที่ ๕ ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินงาน
๒๒	แผนงานพิเศษและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังควาย หมู่ ๖ เขื่อนแม่หลิ่งท้องเที่ยว วัดม่อนทรายนอน ตำบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินงาน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ติดและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เกินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (๗)		
๒๓	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านท่องเที่ยวเซรามิก บ้านศาลาบัวบก หมู่ที่ ๘ ต.ท่าเสา อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินงาน
๒๔	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเก็บพืชสด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินงาน
๒๕		โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและ โรงซ่อมเครื่องจักรกล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินงาน
๒๖		โครงการปรับปรุงซ่อมหลังคาห้อง ปฏิบัติงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินงาน
๒๗		โครงการปรับปรุงถนนภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินงาน

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดศกศรภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ		
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)						
๒๘	งาน/โครงการ	รายการ										(/)	(/)		
		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปึงหลวง หมู่ที่ ๑๕ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท													ยังไม่ดำเนินการ
๒๙		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านข้างวัด หมู่ที่ ๑ ต.ไหลบัว อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท													ยังไม่ดำเนินการ
๓๐		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านห้วยรกไม้ หมู่ที่ ๕ - บ้านแม่เกียง หมู่ที่ ๗ ต.สบป่าด - บ้านห้วยรกไม้ หมู่ที่ ๒ ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท													ยังไม่ดำเนินการ
๓๑		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านบวสั๊ก หมู่ที่ ๔ - บ้านแม่หลวง หมู่ที่ ๗ ต.บวสั๊ก - บ้านปงแทน หมู่ที่ ๑ ต.จางเหนือ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท													ยังไม่ดำเนินการ
๓๒		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งรี หมู่ที่ ๖ - บ้านน้ำจี้ หมู่ที่ ๓ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท													ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณทรัพย์ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๓๓	งาน/โครงการ	รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังควาย หมู่ ๖ เชื่อมแหว่งทองเขียว วัดอนทรายนอน ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท							(/)	(/)		
๓๔		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านมิ่งมงคล หมู่ที่ ๑๓ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๓๕		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ต.นิคมพัฒนา - บ้านทุ่งผาย หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งผาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๓๖		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๓๗		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านแม่ป๋ามสันติสุข หมู่ที่ ๘ - บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
๓๘	งาน/โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ ๙ - บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ ๖ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท							(/)	(/)	ยังไม่ดำเนินการ	
๓๙		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านก้ออ้ง หมู่ที่ ๕ บ้านกัว - บ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ ๖ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๔๐		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านไผ่พะ หมู่ที่ ๕ - บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๔๑		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๕๕ บ้านแม่สุก - บ้านขาม ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท				๓,๐๐๐,๐๐๐					ยังไม่ดำเนินการ	
๔๒		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๖๕ บ้านวังเหนือ - บ้านยางวังแก้ว ช่างบ้านทุ่งปี หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งขี้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าภัณฑ์ ที่ติดและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เข้าไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ				
๔๓	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ ๕ - บ้านวังหม หมู่ที่ ๑๒ - บ้านสบลิ้น หมู่ที่ ๗ ตร.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐.- บาท			๑,๗๕๐,๐๐๐	(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(/)	(/)	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๔		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านจัดอง หมู่ที่ ๑๕ - บ้านแสนตอ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๘ ตร.ร่องเคาะ - บ้านต้นตาง หมู่ที่ ๔ ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ		
๔๕		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหนองบอม เชื่อมระหว่างบ้านสวนป่าแม่เกาะ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านดง - บ้านห้วยคิง หมู่ที่ ๒ ต.แม่เกาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ		
๔๖		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านบางจะลา หมู่ที่ ๓ - บ้านท่าโบง หมู่ที่ ๕ - บ้านนาเตา หมู่ที่ ๖ - บ้านน้ำหลง หมู่ที่ ๗ ต.เสริมชัย - บ้านนาเอียง หมู่ที่ ๘ ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ				
๔๓	งานโครงการ	รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบอน หมู่ที่ ๒ - บ้านบัว หมู่ที่ ๔ - บ้านสนแล หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งงาม - บ้านงหลง หมู่ที่ ๑ - บ้านโป่งป่าโอ หมู่ที่ ๓ - บ้านโป่งหัวทุ่ง หมู่ที่ ๘ - บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ ๑๒ ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ
๔๔		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๔๕ ช่วงบ้านสนแล หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งงาม - บ้านนาไม้ หมู่ที่ ๔ ต.เสริมชัย - บ้านหลายว หมู่ที่ ๔ - บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑ ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ
๔๕		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านวังสำราญ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๑๑๐๒ แม่พริก - เกิน ช่วงบ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๖ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ
๕๐		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๔๕ บ้านปางอ้อ - บ้านแม่เสลม ช่วงบ้านปางอ้อ หมู่ที่ ๔ - บ้านแม่เสลม หมู่ที่ ๖ ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวสิทธิ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใบ สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ	เงินออก		
๕๑	งาน/โครงการ	รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑. ๑-๐๐๔๕ บ้านกุ่มเฒ่า - บ้านแม่หมอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเฒ่า หมู่ที่ ๓ - บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ ๙ ต.แม่หมอก อ.เด่น จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท							(/)	(/)	ยังไม่ดำเนินการ
๕๒		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านขอรบ หมู่ที่ ๙ ต.เวียงอก-ถนนสายเดิน - หงส์ล้อม ต.แม่หมอก อ.เด่น จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ
๕๓		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านศาลาไชย หมู่ที่ ๒ ต.ศาลา อ.เกาะคา - บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ ๒ ต.น้ำใจ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ
๕๔		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านบ่อหมัก หมู่ที่ ๒ ต.บ้านขอม - บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ ๕ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ
๕๕		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านท่ากลาง - บ้านหัวใต้ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านกิว - บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ ๕ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				
๕๖		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ต.หัวเสือ - บ้านผาลาด หมู่ที่ ๖ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท							(/)		ยังไม่ดำเนินการ	
๕๗		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านกิวหลวง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกิว - บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๕๘		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านทุ่งพัฒนา" หมู่ที่ ๑๒ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ - บ้านห้วยทรายแก้ว หมู่ที่ ๕ ต.สบป่าด อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๕๙		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ชะหลวง หมู่ที่ ๘ (ที่ท่ากิน) - บ้านเวียงหงส์สามา หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดอาคารพาณิชย์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๖๐	งานโครงการ	รายการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่สุก หมู่ที่ ๑๓.แม่สุก - บ้านโป่งคอบ หมู่ที่ ๙ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๖๑		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านโป่งจาก หมู่ที่ ๕ - บ้านแม่สลับ หมู่ที่ ๔ ต.แม่สลับ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๖๒		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหลังก้าน หมู่ที่ ๓.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๖๓		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๘ ต.แจ้ซ้อน - บ้านขาม หมู่ที่ ๑ - บ้านไร่ หมู่ที่ ๔ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๖๔		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๒ - บ้านสบปาน หมู่ที่ ๗ ต.เมืองปาน - บ้านสบเลี หมู่ที่ ๖ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิทัศน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินไป ตามแผน (ล้านบาท)		
๖๕	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๔ - บ้านไร่บ้านน้อย หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองท่า หมู่ที่ ๑๐ ต.บึงสามทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐.- บาท							(/)	(/)	ยังไม่ดำเนินงาน	
๖๖		โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ป้ายตรีปริดา หมู่ที่ ๓ ต.บ้านแสง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินงาน	
๖๗		โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านหมาก หมู่ที่ ๓ - บ้านหัววัง หมู่ที่ ๔ ต.บุญมาพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินงาน	
๖๘		โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่คง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินงาน	
๖๙		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านกลาง (บ้านช้าง) หมู่ที่ ๘ ต.บึงสามทอง อ.เมืองลำปาง - บ้านม่อกกลาง หมู่ที่ ๑๓ ต.ลำปางหลวง อ.กระดาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินงาน	

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
					ประเภทยอด ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)					
๓๐		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านนาบัว หมู่ที่ ๓ - บ้านนาขามัน หมู่ที่ ๕ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										(/)		ยังไม่ดำเนินการ
๓๑		โครงการเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) เขต ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ๑. บำรุงได้ หมู่ที่ ๗ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ๒. บ้านขวง หมู่ที่ ๑๐ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ดำเนินการ
๓๒		โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น สาย สป.๑. ๓-๐๐๕๑ บ้านดอนไชย - บ้านแม่เหนือ ช่วงบ้านแม่เหนือ หมู่ที่ ๑ - บ้านแม่ใต้ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ดำเนินการ
๓๓		โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑. ๓-๐๐๕๐ บ้านดอนทราย - บ้านแม่แก่ง ช่วงบ้านแม่แก่ง หมู่ที่ ๕ - บ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ดำเนินการ




ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย	เงินไป ตามแผน (/)	ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๓๔	งาน/โครงการ	รายการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย สป.ถ. ๑-๑๐๕๗ บ้านน้ำโป่ง - บ้านปากกองช่วง บ้านน้ำโป่ง หมู่ที่ ๖ - บ้านปากกอง หมู่ที่ ๓ ต.น้ำโป่ง อ.เงิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท							(/)	(/)	ยังไม่ดำเนินการ	
๓๕		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑-๑๐๕๔ บ้านกุ่มะรัง - บ้านแม่เมอกห้วยน้ำ อ.เงิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๕๘๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๓๖		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านแม่ปะหลวง หมู่ที่ ๑ ต.แม่ปะ - บ้านดอมไผ่ หมู่ที่ ๗ ต.ล้อมแรด อ.เงิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๓๗		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยเคียง หมู่ที่ ๘ ต.น้ำโป่ง อ.เงิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดควบคุมที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)		
๓๘	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านนาแก้วใต้ หมู่ที่ ๓ ต.นาแสง - บ้านสบตา หมู่ที่ ๓ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท						(/)		ยังไม่ดำเนินการ
๓๙		โครงการเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๒๓ บ้านแจ้คอน - บ้านร่องเคาะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								ยังไม่ดำเนินการ
๔๐		โครงการเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๒๒ วัฒนาแดงหลวง - บ้านโฮ๊ะ ต.ปงตอง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								ยังไม่ดำเนินการ
๔๑		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๑๔ บ้านแม่รุ่ง - บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๔๒	งาน/โครงการ	รายการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๒๒ บ้านแม่ลู - บ้านสามขา ช่วงบ้านแม่ลูใหม่โขยมงคล หมู่ที่ ๑๑ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๕๑๐,๐๐๐.- บาท						(/)			ยังไม่ดำเนินการ	
๔๓		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านผาลาด หมู่ที่ ๖ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ - บ้านห้วยรกไม้ หมู่ที่ ๕ ต.สบป่าด อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๔๔		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านหูก หมู่ที่ ๖ ต.นาครีว - บ้านวังเงิน หมู่ที่ ๙ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๔๕		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๓๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ - บ้านวังตม อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
๔๖	งาน/โครงการ	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑-๐๐๗๑ บ้านทุ่งเป้า - บ้านผาแดง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท								(/)	(/)	ยังไม่ดำเนินการ
๔๗		โครงการเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑-๐๐๕๓ บ้านต้นธง - บ้านผาปัง ช่วงบ้านห้วยไร่ หมู่ ๔ ต.ผาปัง อ.แม่อริก จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ
๔๘		โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พร้าว บ้านแม่พร้าว หมู่ ๕ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปางพร้อมทั้งก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมขนาดกว้าง ๕.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ
๔๙	แผนงานการเกษตร	โครงการก่อสร้างตลาดอำเภอเมืองและ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๕,๓๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินไป ตามแผน (ล้านบาท)				
๑๐๐	งาน/โครงการ	รายการ								(/)	(/)		
		โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตำบลแม่สั่นและตำบลเมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท											ยังไม่ดำเนินการ
๑๐๑	แผนงานการศึกษา	ค่าจัดซื้อโต๊ะ งบประมาณ ๑๑๖,๐๐๐.- บาท			๑๑๖,๐๐๐								ยังไม่ดำเนินการ
๑๐๒		ค่าจัดซื้อเก้าอี้ งบประมาณ ๑๒๔,๐๐๐.- บาท			๑๒๔,๐๐๐								ยังไม่ดำเนินการ
๑๐๓		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๖๘๒,๐๐๐.- บาท			๖๘๒,๐๐๐								ยังไม่ดำเนินการ
๑๐๔		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท			๓๕๐,๐๐๐								ยังไม่ดำเนินการ
๑๐๕		โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท			๒,๐๐๐,๐๐๐								ยังไม่ดำเนินการ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  ผู้รับผิดชอบ

(นางอมอร จันทะคุณ) (นางสุพรรณณี สุขสันต์รุ่งเรือง) (นายทองดี จอมวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชอาณาจักรการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการพัสดุและทรัพย์สิน ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โทร ๐-๕๔๒๓-๗๖๐๐ ต่อ ๗๖๑๔
ที่ ลป ๕๑๐๐๕/ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่องเดิม

ตามที่กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หมวดประเภทครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ขึ้นไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไปแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการกักเงินตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ
๒. โครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ
๓. โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ โครงการ
๔. โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๓ โครงการ
๕. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ
๖. โครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ โครงการ
๗. โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๕ โครงการ

ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖

ข้อ ๔ ให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้
เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๒) หน่วยรับตรวจตามข้อ (๓๒) และ (๔) สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
รายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น เห็นควรส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางเอมอร จันทะคุณ)

เจ้าหน้าที่

ทราบ
ลงนามแล้ว

(นายทองดี จอมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายทองดี จอมวงศ์ นายอำเภอลำปาง

๒๕๖๒

๒๕๖๒

๒๕๖๒



ที่ ลป ๕๑๐๐๗/๖ ๗/๒ ๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๖๒๑ หมู่ที่ ๒ ถนนพหลโยธิน
ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
ลป ๕๒๑๓๐

๒๕๖๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองดี จอมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒

24 เม.ย. 2562
กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายพัสดุ
โทร ๐ - ๕๔๒๓๗- ๖๐๐ ต่อ ๗๖๖๘
โทรสาร ๐ - ๕๔๒๓ - ๗๖๙๗

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒

ปลัด
รองปลัด
ผู้อำนวยการ
หัวหน้าฝ่าย
เจ้าหน้าที่

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โทร ๐-๕๔๒๓-๗๖๐๐ ต่อ ๗๖๑๔
ที่ สป ๕๑๐๐๕/ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่องเดิม

ตามที่กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หมวดประเภทครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ขึ้นไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไปแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการกันเงินตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ
๒. โครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ
๓. โครงการกันเงินตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖๕ โครงการ
๔. โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๙๔ โครงการ

ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖

ข้อ ๔ ให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้
เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๒) หน่วยรับตรวจตามข้อ (๓๒) และ (๔) สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท


ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
รายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น เห็นควรส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง ต่อไป




จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้


(นางเอมอร จันทะคุณ)
เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว



(นายทองดี จอมวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒




๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒

แบบรายงานผล ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย
 โครงการกักเงินงบประมาณซื้อบัญชีประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙

- งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
 งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
 งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	แผนงานการเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะหนองกระหัง ๓.บ่อแก้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๖ มี.ค. ๖๑	๓๑ พ.ค. ๖๑	-	๒,๙๙๐๐	(/)	(/)	บอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ)
 (นางเอมอร จันทะคุณ)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)
 (นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แบบรายงานผล. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย
 โครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
 งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
 งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)		
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น บ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง ขนาคีรีวงจรรวก้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ มี.ค. ๖๑	๑๖ พ.ค. ๖๑	๑๕ พ.ย. ๖๑	-	๑,๙๘๐๐	/	-	
๒	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	โครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งงาม หมู่ที่ ๓ - บ้านนาบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สันฝายความยาวรวม ๔๕.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนฯ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๕ เม.ย. ๖๑	๓๐ พ.ค. ๖๑	-	-	๑,๙๙๐๐	/		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๓	โครงการซ่อมแซมฝาย	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยดำเนินการดังนี้ ๑. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำ จำนวน ๕ จุด ๒. ติดระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนฯ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	๒๖ ก.ย. ๖๑	๑๕ มี.ค. ๖๒	-	๐,๔๙๘๐			

(ลงชื่อ)

(นางเอมอร จันทะคุณ)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสุพর্ণ สุขสันต์รุ่งเรือง)

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายทองดี จอมวงศ์)

ผู้รับผิดชอบ


ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง







แบบรายงานผล / ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย
 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- งวดที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
- งวดที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
- งวดที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)
- งวดที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน		ไม่เป็นไป ตามแผน
๑	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	รายการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ งบประมาณ ๘๕๔,๐๐๐.- บาท							(/)	(/)		ยังไม่ดำเนินการ โอน ๑๕/๑๕๖๑ ลว ๒๑ ก.ย. ๖๑ กันเงินไม่ก่อหนี้
๒	แผนงานการควบคุมวัฒนธรรม และบัณฑิตนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑ โครงการ ๑ โครงการ คำจัดซื้อเตาเผาศพระบบน้ำมันหรือมอดิตตั้ง สำหรับประชาชนเทศบาล ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยติดตั้ง ณ บ้านดง หมู่ที่ ๖ (วัดบ้านดงม่อนกระตัง) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท		๒๒ ม.ค. ๖๒	๒๘ ก.พ. ๖๒	๗ มี.ค. ๖๒	๑,๗๕๐๐		/			

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคงที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	การเบิก - จ่าย			
	งาน/โครงการ	รายการ										
	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา		๗ โครงการ									
๓	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๓ ชุด งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐.- บาท		เฉพาะเจาะจง		๒๙ ก.พ. ๖๖	๑๙ มี.ค. ๖๖	๐.๓๙๓๕	/			
๔		คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด สำหรับโรงกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๒ ชุด งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐.- บาท		เฉพาะเจาะจง		๑๒ มี.ค. ๖๖	๒๑ มี.ค. ๖๖	๐.๑๐๖๐	/			
๕		คำจัดซื้ออุปกรณ์ติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้งานรถยนต์ (กล่อง SWE) จำนวน ๒๐ เครื่อง งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ
๖		คำจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										อยู่ระหว่างดำเนินการ (ร่าง TOR)
๗		คำจัดซื้อรถบรรทุกพร้อมชุดเบรียงขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ แรงม้า จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										อยู่ระหว่างดำเนินการ (ร่าง TOR)
๘		คำจัดซื้อเครื่องมือสำรวจและทำแผนที่ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.- บาท										อยู่ระหว่างดำเนินการ (ร่าง TOR)


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		ไม่เงินไป ตามแผน	ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ	
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๕	งาน/โครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	๓ โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	()	()	ยังไม่ดำเนินการ	
														งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
๕		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการผู้บริหาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ภายใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง งบประมาณ	ค่าก่อสร้างโรงแรมจอตริด ภายในสวนสาธารณะหนองกระดังง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๕ โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	()	()	ยังไม่ดำเนินการ	
														งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
๑๑		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างอาคาร อนุสาวรีย์ หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานตกแต่งด้านสถาปัตยกรรม โดยรอบสวนอนุสรณ์ศต ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ดำเนินการ
๑๒		โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลส.บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							เงินไป ตามแผน (/)	ไม่เงินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิก - จ่าย เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๓	งาน/โครงการ	รายการ	๑ โครงการ	e - bidding	๒๒ มี.ค. ๖๒	-	-	-	-	-	-	ระหว่างดำเนินการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ๒๕/๒๕๖๑ ส.ค. ๒๕ ส.ค. ๖๑
		โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอกมะลิ หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										
๑๕		โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าเข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ
๑๕		โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านจอมปิง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ
	แผนงานการศาลนาวัฒนธรรม และนันทนาการ		๑ โครงการ									
	ภาคีและสนับสนุนการ											
๑๖		โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บ้านพิชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และก่อสร้างสนามฟุตบอล งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๓ ก.ค. ๖๑	๑๐ ก.ย. ๖๑	๑๕ ก.พ. ๖๒	๒,๕๕๕๐	/			
	แผนงานการศาลนาวัฒนธรรม และนันทนาการ		๓ โครงการ									
	งานศาลนาวัฒนธรรมท้องถิ่น											
๑๗		โครงการก่อสร้างมรุณาศพบ้านท่าข้าว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ก่อสร้างมรุณาศพระบบน้ำมีน หรือมรุณและหลังคา งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท										อยู่ระหว่าง พิจารณา ราคาากลาง


ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าอุปกรณ์ฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ผลการดำเนินการ						เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
					ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิก - จ่าย					
๑๘		โครงการก่อสร้างมรดุคพาบบ้านป่วย หมู่ที่๑๑ ตำบลบ่อแก้วอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ก่อสร้างมรดุคพาบบ่อบ่อมัน หรือมรดุคพาบบ่อและหลังคา งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท											อยู่ระหว่าง พิจารณา ราคาากลาง	
๑๙		โครงการก่อสร้างมรดุคพาบบ้านทุ่งกุ่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ก่อสร้างมรดุคพาบบ่อบ่อมัน หรือมรดุคพาบบ่อและหลังคา งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท											อยู่ระหว่าง พิจารณา ราคาากลาง	
	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างพื้นฐาน													
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแบบ														
๒๐		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแบบ เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓ - บ้านมีนมงคล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพิชัย - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ดำเนินการ
๒๑		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแบบ เชื่อมระหว่างบ้านหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ - บ้านสาต หมู่ที่ ๓ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท												อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
๒๒		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแบบ เชื่อมระหว่างบ้านยางอ้อย หมู่ที่ ๔ - บ้านทุ่งกุ่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงตาล - บ้านบันเต่า หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สลับ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐.-บาท												ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						เงินไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)			
๒๓	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการชุมชน เชื่อมระหว่างบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเวียงตาล - บ้านปิ่นดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สั่น อำเภอวังจันทน์ - บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนพัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ
๒๔	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมต่อแนวเชื่อมระหว่างบ้านเลขที่ หมู่ที่ ๓-บ้านเปียงใจ หมู่ที่ ๔ - บ้านเสาสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลงตอง อำเภอแจ้ห่ม - บ้านขุนอินพัฒนา หมู่ที่ ๘ - บ้านห้วยทก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านอ้อ อำเภอหาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ
๒๕		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโป่ง - บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลหลวงใต้ อำเภอหาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๗ โครงการ	๑ โครงการ	e - bidding	๒๙ มิ.ย. ๖๑	๙ ส.ค. ๖๑	๕ ม.ค. ๖๑	๒,๖๘๕๐	/	
๒๖		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านเสี้ยวหวาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงมอก เขื่อนกั้นสาย เดิม - ทุ่งเสียว เขตตำบลแม่มอก อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	๑ โครงการ	e - bidding	๒๓ ก.ค. ๖๑	๒๐ ก.ย. ๖๑	๒๗ ก.พ. ๖๑	๑,๕๕๐๐	/	


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				
๒๗	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านนางแดน หมู่ที่ ๑ (เขต ทด.ท่าผา) - บ้านแสนตอ หมู่ที่ ๑๓ (เขต ทด.เกาะคา) ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ มี.ย. ๖๑	๑๖ ส.ค. ๖๑	๓๐ ต.ค. ๖๑	๓,๔๘๕๑	-	/	()	แก้ไข ๑๘/๒๕๖๑ คิว ๒๕ เม.ย. ๖๑
๒๘	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย สป.๓.๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ - วังตม ช่างบ้านหวด หมู่ที่ ๒ ตำบลกลางเหนือ อำเภอแม่เงา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๕ พ.ค. ๖๑	๒๐ ก.ค. ๖๑	๓๐ ม.ค. ๖๑	๒,๐๗๐	-	/	()	
๒๙	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น ๑๕ โครงการ	๑ โครงการ	e - bidding	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)
๓๐		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านพาน หมู่ที่ ๕ - บ้านนาขวาง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอไม้ไฟ - บ้านห้วยมะเกลือ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๓๑		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลดอไม้ไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ




ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
๓๒	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านสบเปือย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ทะ - บ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๑ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								(/)	(/)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)
๓๓		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่แจ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลลี้ก - บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ ๒ ตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๓๐ พ.ค. ๖๑	๔ ส.ค. ๖๑	๒๗ ก.พ. ๖๒	๑,๑๐๐	-	/		
๓๔		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านห้วย หมู่ที่ ๕ - บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ
๓๕		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ ๕ - บ้านแม่ยามเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร - บ้านมะกอก นบว หมู่ที่ ๔ ตำบลโหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๖ ก.ค. ๖๑	๑๙ มิ.ย. ๖๑	๒๒ ม.ค. ๖๒	๑,๓๕๐	-	/		
๓๖	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบท้องถิ่น สาย สป.๑-๑๐๑๐ บ้านดอนธรรม - บ้านแม่ปืม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕,๖๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๐ ส.ค. ๖๑	๒๗ ก.ย. ๖๑	๑๐ ม.ค. ๖๒	๗,๐๕๐	-	/		



ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ				
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)							
๓๗	งาน/โครงการ	รายการ														
		โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑-๐๐๖๒ วัฒมาแดงหลวง - บ้านไย ตำบลบึงดอน อำเภอกำแพง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๐ พ.ค. ๖๑	๒๑ มี.ย. ๖๑	๑๘ มี.ค. ๖๒	๒,๗๕๐๐	-							
๓๘	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา		๑ โครงการ													
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงตาล อำเภอกำแพง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ๑,๖๕๐,๐๐๐.- บาท														ยังไม่ดำเนินการ
๓๙	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา		๑ โครงการ													
	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างประปา	โครงการก่อสร้างประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่ ๕ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ระบบกรองน้ำผิวดิน จังหวัดลำปาง ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท														อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)



ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							การเบิก - จ่าย	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๔๐	แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ - บ้านสบปุง หมู่ที่ ๓ - บ้านนาเด่น หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท - บ้านแม่เวเด่นชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เว อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ							(/)		ยังไม่ดำเนินการ โอน ๕/๒๕๖๑ สิว ๑๐ เม.ย. ๖๑
๔๑	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	เพิ่มเติม บัญชีโอน ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ทะ - บ้านใหม่ ม.๑ - บ้านใหม่พัฒนา ม.๔ ต.ดอนโพ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ โอน ๕/๒๕๖๑ สิว ๑๐ เม.ย. ๖๑
๔๒	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอกกรีต เชื่อมระหว่าง บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านขอ - บ้านน้ำจี้ หมู่ที่ ๓ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๘ ก.พ. ๖๒	-						อยู่ระหว่างดำเนินการ โอน ๓๓/๒๕๖๑ สิว ๑๔ ส.ค. ๖๑ กันเงินไม่ก้อนนี้



ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
๔๓	แผนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและ การโยธา งานก่อสร้างโรงเรียน	เพิ่มเติม บัญชีไอเอ็ม ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ ก่อสร้างถาวรหินเคลือบอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งงาม - บ้านหัวป่า หมู่ที่ ๕ ตำบลเสริมชัย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding						(/)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (คำนวณราคากลาง) โอน ๒๑/๒๕๖๑ สิ. ๑๒ มิ.ย. ๖๑	
๔๔	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	เพิ่มเติม บัญชีไอเอ็ม ๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิด เรียงหินบรรจุก้อนลวดเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding							อยู่ระหว่างดำเนินการ (คำนวณราคากลาง) โอน ๒๓/๒๕๖๑ สิ. ๒๕ มิ.ย. ๖๑	
๔๕	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง หัวแม่เตียบ บ้านแม่เตียบ หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งฮั่ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๓ มิ.ย. ๖๑	๒๕ มิ.ย. ๖๑	-	๑,๓๙๗๐	-		อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง โอน ๒๓/๒๕๖๑ สิ. ๒๕ มิ.ย. ๖๑	
๔๖	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	ก่อสร้างทางดินบ้านต้นมัน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านป่า อำเภอองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕๖๑ สิ. ๒๕ มิ.ย. ๖๑	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๔๗	แผนงานและชุมชน งาน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรืองใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๒๓๑,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๙ พ.ย. ๖๑ (ประกาศครั้งที่ ๑) ๑๗ ม.ค. ๖๒ (ประกาศครั้งที่ ๒)	-			(/)	(/)		ยกเลิกประกาศ ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ โอน ๒๓/๒๕๖๑ ค.ย. ๖๑	
๔๘		พัฒนาระบบประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่ ๕ ตำบลสมัย อำเภอลองปราง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding								อยู่ระหว่างดำเนินการ (คำนวณราคากลาง) โอน ๒๓/๒๕๖๑ ค.ย. ๖๑	
๔๙	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๒๔ บ้านหนองระคอน - บ้านใหม่จำบอน ช่างบ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ ๕ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding								อยู่ระหว่างดำเนินการ (คำนวณราคากลาง) โอน ๒๓/๒๕๖๑ ค.ย. ๖๑	
๕๐	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๒๑ บ้านอ้อม - บ้านสวนเปือย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๙๓๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๔ ม.ค. ๖๒							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โอน ๒๓/๒๕๖๑ ค.ย. ๖๑	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)			
๕๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รายการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ ๕ - บ้านเกาะยา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - Bidding	๒๑ ธ.ค. ๖๑	๑๕ ก.พ. ๖๒	-	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เอน ๐๗/๒๕๖๑ ควิ ๒๕ ก.ย. ๖๑ กัมนเงินไม่ก่อหนี้	
๕๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านท่าซัว - บ้านทุ่งหก ช่วงระหว่างบ้านหลังกัน หมู่ที่ ๓ - บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขลิบ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๕ ก.พ. ๖๑	-	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เอน ๒๗/๒๕๖๑ ควิ ๒๕ ก.ย. ๖๑		
๕๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ปาง หมู่ที่ ๕ - บ้านแม่ปืม สันติสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ เอน ๒๗/๒๕๖๑ ควิ ๒๕ ก.ย. ๖๑	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ								ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ		
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	การเบิก - จ่าย				
๕๔	งาน/โครงการ	รายการ												
	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา - บ้านแม่ยาม หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๓ ธ.ค. ๖๑	๒๗ ก.พ. ๖๒	-	๑,๔๘๘๐		()		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โอน ๒๗/๒๕๖๑ สว ๒๕ ก.ย. ๖๑		
๕๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๓๗ บ้านส้มป่อย - บ้านเวียงเหนือ ตำบลแม่สั่น อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๘ ก.พ. ๖๒							อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕๖๑ สว ๒๕ ก.ย. ๖๑		
	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านศรีสิงกา หมู่ที่ ๕ ตำบลเสริมกลาง - บ้านนาเดา หมู่ที่ ๖ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕,๙๙๑,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๕ มี.ค. ๖๒							อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕๖๑ สว ๒๕ ก.ย. ๖๑		
๕๗	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งกูด้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง - บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๙๕๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding								อยู่ระหว่างดำเนินการ (คำนวณราคากลาง) โอน ๒๗/๒๕๖๑ สว ๒๕ ก.ย. ๖๑		

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน						ไม่เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
				จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๕๘	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๕๕๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕๖๑ สว ๒๕ ก.ย. ๖๑
๕๙	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๕๕ ตำบลเสริมชัย - ตำบลเสริมกลาง ช่วงบ้านศาลา หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งงาม บ้านหลายกร หมู่ที่ ๔ - บ้านสันป่า หมู่ที่ ๓ - บ้านกั้วชัยเบิก หมู่ที่ ๒ - บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ มี.ค. ๖๒							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕๖๑ สว ๒๕ ก.ย. ๖๑
๖๐	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลูกรังตลอดแนบ เชื่อมระหว่างบ้านโป่งใต้ หมู่ที่ ๗ - บ้านปงเหนือ หมู่ที่ ๘ - บ้านช่วง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโองทะลัก หมู่ที่ ๑๑ - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านนางแล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร - บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕,๒๕๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕๖๑ สว ๒๕ ก.ย. ๖๑

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ						เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				
๖๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านไหลหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลไหลหิน - บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ ๗ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding							อยู่ระหว่างตั้งเงินการ (คำนวณราคากลาง) โอน ๒๗/๒๕๖๑ ลา ๒๕ ก.ย. ๖๑	
๖๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งหนองขาม หมู่ที่ ๖- บ้านล้อม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองห่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๑ ก.พ. ๖๒						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕๖๑ ลา ๒๕ ก.ย. ๖๑	
๖๓	แผนงานเคหะและชุมชน	ต่อเติมหลังคาคลุมอาคารจอดรถภายใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕๖๑ ลา ๒๕ ก.ย. ๖๑	
๖๔	แผนงานเคหะและชุมชน	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะแยก ชาย - หญิง ภายในสวนสาธารณะหนองกระเทียม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ โอน ๒๗/๒๕๖๑ ลา ๒๕ ก.ย. ๖๑	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
๖๕	งาน/โครงการ แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน โครงการติดตั้งไฟฟ้า และแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเลี้ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวง ท้องถิ่นสาย สป.ภ. ๑-๐๐๓๓ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒,๘๗๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(/)	(/)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (คำนวณราคากลาง) โอน ๒๗/๒๕๖๑ สว ๒๕ ก.ย. ๖๑

(ลงชื่อ)



(นางอมอร จันทนะคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นางสุพรรณ สุขันธ์รุ่งเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นายทองดี จอมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แบบรายงานผล: ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย
 โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
 งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
 งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	สัญญา สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	การจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	๓๑ ม.ค. ๖๒	๕ ก.พ. ๖๒	๐.๕๐๐๐		(/)		
๒		การจัดซื้อเก้าอี้บุวมว จำนวน ๓๐๐ ตัว งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	๓๑ ม.ค. ๖๒	๕ ก.พ. ๖๒	๐.๑๙๕๐				
๓		การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ ๑ * จำนวน ๘ ชุด งบประมาณ ๓๗,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ แก้ไข ๖/๒๕๖๒ ลาว ๒๑ ก.พ. ๖๒	
๔		การจัดซื้อเครื่องช่างกรบทุก จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๕		การจัดซื้อรถสุกาศีอนที่ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		ไม่เงินไป ตามแผน	เงินไป ตามแผน	ยังไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
๖	แผนงานเกษตรและชุมชน	รายการ คำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ คัน งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท								(/)	(/)	ยังไม่ดำเนินการ		
๗		คำจัดซื้อเริ่มต้น จำนวน ๒๐ หลัง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	๒๒ ม.ค. ๖๒	๒๕ ม.ค. ๖๒	๐.๔๐๐๐						
๘		จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งบประมาณ ๔๙๖,๘๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ		
๙		โครงการก่อสร้างน้ำพุบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ		
๑๐		โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ		
๑๑		คำจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัตโนมัติ งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ		




ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใบ สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
๑๒	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใบ สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ	
		โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม แบบครบวงจร งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding						(/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)	
๑๓	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านน้ำทิพย์อุดมพร หมู่ที่ ๑๓ ต.บ่อแก้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๑๔		โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสหะ หมู่ที่ ๗ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๑๕		โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านนาคน หมู่ที่ ๓ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๑๖	แผนงานการศึกษา	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล คลส. และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสองแควใต้ หมู่ที่ ๒ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๑๗	วัฒนธรรมและันทนาการ	โครงการก่อสร้างสภารณะประโยชน์ที่ ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขต ต.บ้านคำ (บ้านคำกลาง, บ้านคำหลวง) ทำการก่อสร้าง ณ บ้านคำกลาง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านคำ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าก่อสร้างที่ ติดและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เกินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
๑๘	งาน/โครงการ	รายการ								(/)	(/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)
๑๙		โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ ๑ โครงการ ร่วมกัน (เมรุ) ในเขต ต.บ้านเอื้อม (บ้านแม่เหือง,บ้านโป่งหลวง) ที่ทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่เหือง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)
๒๐		โครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ ๑ โครงการ ร่วมกัน (เมรุ) ในเขต อ.งาว จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)
๒๑	แผนงานคณะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังควาย หมู่ ๒ เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว วัดม่อนทรายเขื่อน ตำบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๒ ม.ค. ๖๒	๕ มิ.ย. ๖๒	๕ ก.พ. ๖๒	๑.๗๖๐				อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
๒๒		โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านท่องเที่ยวเสริมิก บ้านศาลาบัวบก หมู่ที่ ๘ ต.ท่าผอ อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ ทดแทนและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							การเบิก - จ่าย			หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใบ สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน		
๒๓	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รายการ โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเก็บพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding					(/)	(/)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)	
๒๔		โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและ โรงซ่อมเครื่องจักรกล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ	
๒๕		โครงการปรับปรุงซ่อมหลังคาห้อง ปฏิบัติงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ	
๒๖		โครงการปรับปรุงถนนภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding								อยู่ระหว่างดำเนินการ (คำนวณราคากลาง) แต่ไป ๙/๒๕๖๒ ลว ๗ มี.ค. ๖๒	
๒๗		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัดแน่น บำรุงไปงหลวง หมู่ ๑๕ ตำบลบ้านเอื้ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำศรัทธาที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๒๘	งาน/โครงการ	รายการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ ๑ ต.ไหลหิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๑ ก.พ. ๖๒	๒๒ มี.ค. ๖๒	-	๑,๙๘๘๐	(/)	(/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	
๒๙		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมโยงระหว่างบ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๕ - บ้านแม่เกียง หมู่ที่ ๗ ต.สบป่าด - บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๒ ต.แม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๓๐		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมโยงระหว่างบ้านน้ำลึก หมู่ที่ ๔ - บ้านแม่หล่ง หมู่ที่ ๗ ต.นาสัก - บ้านปางแท่น หมู่ที่ ๑ ต.จางเหนือ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๓๑		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมโยงระหว่างบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ ๖ - บ้านน้ำจี้ หมู่ที่ ๗ ต.อ.แก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๓๒		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังควาย หมู่ ๖ เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว วัดม่อนทรายนอน ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๒ มี.ค. ๖๒	๘ มี.ค. ๖๒	-	๑,๙๗๖๐			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	




ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าผูกพัน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		ไม่เกินไปตามแผน	หมายเหตุ
			รายงาน	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
๓๓	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมีมิ่งมงคล หมู่ที่ ๑๗ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๘ ม.ค. ๖๒	๖ มี.ค. ๖๒	-	๑,๕๙๖,๓๕๐	()	()	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
๓๔		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ต.นิคมพัฒนา - บ้านทุ่งผาย หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งผาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๘ ก.พ. ๖๒	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๕		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)	
๓๖		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปืมสันติสุข หมู่ที่ ๘ - บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)	
๓๗		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ ๙ - บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ ๖ ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๖ ก.พ. ๖๒	๒๑ มี.ค. ๖๒	-	๑,๙๘๕๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	


ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุน
					ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
๓๘		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแก้วช่อง หมู่ที่ ๕ ต.บ้านแก้ว - บ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ ๖ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								(/)	(/)	ยังไม่ดำเนินการ แก้ไข ๔/๒๕๖๒ คิว ๒๐ จ.ค. ๖๑
๓๙		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านไผ่แพะ หมู่ที่ ๕ - บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ
๔๐		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๕๕ บ้านแม่สุก - บ้านขาม ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ
๔๑		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๖๘ บ้านวังเหนือ - บ้านวังแก้ว ช่วงบ้านทุ่งปี หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๓ มี.ค. ๖๒	๘ มี.ค. ๖๒	-	๑,๖๗๘๐				อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
๔๒		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ ๙ - บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านสบดิน หมู่ที่ ๗ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๒ มี.ค. ๖๒	๑๙ มี.ค. ๖๒	-	๑,๓๘๕๐				อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง



ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่ารั้งที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						เงินเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				
๔๓	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง บ้านจัดตอง หมู่ที่ ๑๕ - บ้านแสนตอ หมู่ที่ ๑๑ - บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๘ ต.ร่องเคาะ - บ้านต้นยาง หมู่ที่ ๔ ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๒ มี.ค. ๖๒						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ)	
๔๔		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบอม เชื่อมระหว่างบ้านสวนป่าแม่เกาะ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านตง - บ้านห้วยดิง หมู่ที่ ๖ ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๓ มี.ค. ๖๒						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔๕		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาจะลา หมู่ที่ ๓ - บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ ๕ - บ้านนาเดา หมู่ที่ ๖ - บ้านน้ำหลง หมู่ที่ ๗ ต.เสริมชัย - บ้านนาเอียง หมู่ที่ ๗ ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)	
๔๖		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที่ ๒ - บ้านม่วง หมู่ที่ ๔ - บ้านสาแล หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งงาม - บ้านปางหลวง หมู่ที่ ๑ - บ้านปางป่าป้อ หมู่ที่ ๓ - บ้านปางห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๘ - บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ ๑๒ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)	




ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
๔๗	งาน/โครงการ	รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๔๕ ช่วงบ้านสามแฉก หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งงาม - บ้านนาไผ่ หมู่ที่ ๔ ต.เสริมชัย - บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๔ - บ้านปึงน้ำร้อน หมู่ที่ ๑ ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๕ มี.ค. ๖๒				(/)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ)	
๔๘		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านวังสำราญ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๑๑๒ แม่พริก - เกิน ช่วงบ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๖ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๕ มี.ค. ๖๒					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ)		
๔๙		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๔๘ บ้านปางอ้อ - บ้านแม่แสดม ช่วงบ้านปางอ้อ หมู่ที่ ๔ - บ้านแม่แสดม. หมู่ที่ ๖ ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๒ มี.ค. ๖๒					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๕๐		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๔๙ บ้านกุ่มเนิน - บ้านแม่ดอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนินได้ หมู่ที่ ๓ - บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ ๙ ต.แม่เมือก อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)		



ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำทรัพย์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)		
๕๑	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทอรบ หมู่ที่ ๙ ต.เวียงมอก-ถนนสายเดิน - ทุ่งเสลี่ยม ต.แม่อก อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding					(/)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)	
๕๒		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านศาลาไชย หมู่ที่ ๒ ต.ศาลา อ.เกาะคา - บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ ๒ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๓๓ มี.ค. ๖๒						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ)	
๕๓		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ ๖ ต.บ้านบอม - บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ ๕ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๕๔		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านท่ากลาง - บ้านท่าไต้ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านกิว - บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ ๕ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๓ ก.พ. ๖๒						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ)	
๕๕		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ต.หัวเสือ - บ้านผาลาด หมู่ที่ ๖ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ตีพิมพ์และสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย	ไม่เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๕๖	งาน/โครงการ	รายการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านกิวหลวง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกิว - บ้านป่าต้นเหนือ หมู่ที่ ๕ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding					(/)	(/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)	
๕๗		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ - บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๕ ต.เสปป่าต อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๕๘		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ ๘ (ที่ท่ากิม) - บ้านเวียงหงส์ลีลานา หมู่ที่ ๑๒ ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	
๕๙		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่สุก หมู่ที่ ๑ ต.แม่สุก - บ้านปงคอบ หมู่ที่ ๙ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๖๐	โครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น บ้านหลังเก่า หมู่ที่ ๓ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ e - bidding						(/)	(/)				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๘ ต.แจ้ซ้อน - บ้านขาม หมู่ที่ ๑ - บ้านไร่ หมู่ที่ ๔ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๒ - บ้านสบปาน หมู่ที่ ๗ ต.เมืองปาน - บ้านสบดี หมู่ที่ ๖ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ e - bidding											อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อม บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๔ - บ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองห้า หมู่ที่ ๑๐ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๔	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ ๓ ต.บ้านแดง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท												ยังไม่ได้ดำเนินการ



ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		ไม่เกินไป ตามแผน	หมายเหตุ
					ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๖๕		โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านหมาก หมู่ที่ ๓ - บ้านหัววัง หมู่ที่ ๔ ต.บุญาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๒ มี.ค. ๖๒				()	()			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖๖		โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านแม่กิง หมู่ที่ ๓ บ้านป่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท											ยังไม่ดำเนินการ
๖๗		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านกาด (บ้านช้าง) หมู่ที่ ๗ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง - บ้านม่กลาง หมู่ที่ ๑๓ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๙ มี.ค. ๖๒								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖๘		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านนาบัว หมู่ที่ ๓ - บ้านน่านมัน หมู่ที่ ๔ ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๗ มี.ค. ๖๒								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน							เงินไป ตามแผน	เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใบ สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
๖๕	งาน/โครงการ	รายการ	โครงการเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) เขต ตำบลปรางค์กู่ อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง ๑. บ้านปงใต้ หมู่ที่ ๗ ต.ปรางค์กู่ อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง ๒. บ้านช่วง หมู่ที่ ๑๐ ต.ปรางค์กู่ อ.ห้วยฉัตร จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท							(/)	(/)	ยังไม่ดำเนินการ
๗๐		โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวง ท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๕๑ บ้านดอนชัย - บ้านแม่เหนือ ช่วงบ้านแม่เหนือ หมู่ที่ ๑ - บ้านแม่ใต้ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านแม่ อ.งาว จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ
๗๑		โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๕๐ บ้านดอนทราย - บ้านแม่แก้ว ช่วงบ้านแม่แก้ว หมู่ที่ ๔ - บ้านนาบ้านไร่ หมู่ที่ ๕ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๕ มี.ค. ๖๒							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				
๗๒	งาน/โครงการ	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย สป.ถ. ๑-๐๐๔๗ บ้านนาโป่ง - บ้านปากกองช่วง บ้านนาโป่ง หมู่ที่ ๖ - บ้านปากกอง หมู่ที่ ๓ ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๙ มี.ค. ๖๒	(วัน/เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(/)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ)	
๗๓		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ.๑-๐๐๔๙ บ้านกุ่มเม้ง - บ้านแม่เมือกหัวน้ำ อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)	
๗๔		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านแม่ปะหลวง หมู่ที่ ๑ ต.แม่ปะ - บ้านดอยไชย หมู่ที่ ๗ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๒ มี.ค. ๖๒						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗๕		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ ๙ ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๒๑ ก.พ. ๖๒						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ)	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดศตวรรษที่ ที่ตีบและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		ไม่เงินไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
๓๖	งาน/โครงการ	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลว.ถ. ๑-๐๐๐๓ บ้านนาก็มีดี หมู่ที่ ๗ ต.นาแสง - บ้านสบตา หมู่ที่ ๓ ต.นาแก้ว อ.เกาะตา จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๑๘ ม.ค. ๖๒	๗ มี.ค. ๖๒		๑,๙๕๕๐	(/)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง	
๓๗		โครงการเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลว.ถ. ๑-๐๐๖๓ บ้านแจ้ซ้อน - บ้านร่องเคาะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๗ มี.ค. ๖๒						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ)	
๓๘		โครงการเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ลว.ถ. ๑-๐๐๖๒ วัดนาแดงหลวง - บ้านไร่ ต.ปงดอ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เลขที่โครงการ ๒๒๐๑๓๒๓๒๘๓๕	๑ โครงการ	e - bidding	๒๑ ม.ค. ๖๒	๒๑ ก.พ. ๖๒		๑,๘๘๙๐			อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง	
๓๙		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลว.ถ. ๑-๐๐๑๔ บ้านแม่บุง - บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวกึ่งที่จัดและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ							การเบิก - จ่าย			หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	
๘๐	งาน/โครงการ	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง สป.ถ. ๑-๐๐๒๒ บ้านแม่สุ - บ้านสามขา ช่วงบ้านแม่สุหมีจอมมจร หมู่ที่ ๑๑ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑๐,๕๑๐,๐๐๐.- บาท เลขที่โครงการ ๒๑๑๒๗๒๕๓๓๕๑	๑ โครงการ	e - bidding	๑๕ ก.พ. ๖๖					(✓)	(✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ)	
๘๑		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านหาลาด หมู่ที่ ๒ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ - บ้านห้วยรกไม้ หมู่ที่ ๕ ต.สบป่าตอ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ	
๘๒		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านหาลาด หมู่ที่ ๒ ต.นาครี - บ้านวังเงิน หมู่ที่ ๙ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท										ยังไม่ดำเนินการ	
๘๓		โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รั้วปอสินทร์ - บ้านวังตม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๕๘๐,๐๐๐.- บาท	๑ โครงการ	e - bidding	๗ มี.ค. ๖๖							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ)	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวกันที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ หรือเงินสมทบ	เงินนอก งบประมาณ			
๘๔	งาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑-๑๐๗๑ บ้านทุ่งเป้า - บ้านมาแดง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐.- บาท เลขที่โครงการ ๖๐๑๑๗๑๓๓๓๓	๑ โครงการ	e - bidding	๒๕ ม.ค. ๖๒	๑๘ มี.ค. ๖๒	๑,๕๓๕๕	(/)	(/)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง		
๘๕		โครงการเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.๑-๑๐๕๓ บ้านต้นธง - บ้านมาบึง ขวงบ้านห้วยไร่ หมู่ ๕ ต.มาบึง อ.แม่พริก จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เลขที่โครงการ ๖๑๑๒๑๕๒๖๕๔	๑ โครงการ	e - bidding	๒๕ ม.ค. ๖๒					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ)			
๘๖		โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่ฟ้าขาว บ้านแม่ฟ้าขาว หมู่ ๕ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปางพร้อมทั้งก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมขนาดกว้าง ๕.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท								ยังไม่ดำเนินการ			
๘๗	แผนงานการเกษตร	โครงการก่อสร้างคอกเลี้ยงหมูและ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๕,๓๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ		

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าอุปกรณ์ที่ ผลิตและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๘๘	รายการ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตำบลแม่สันและตำบลเมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑.โครงการ e - bidding						(/)	(/)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คำนวณราคากลาง)		
๘๙	แผนงานการศึกษา ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๑๒๔,๐๐๐.- บาท									แก้ไข ๘/๑๕๖๒ ลว ๒๑ ก.พ. ๖๒		
๙๐	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ งบประมาณ ๑๒๔,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ		
๙๑	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๖๘๒,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ		
๙๒	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ		
๙๓	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ		
๙๔	จัดซื้อชุดกระดานอัจฉริยะ พร้อมเครื่อง ฉายจำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท									ยังไม่ดำเนินการ แก้ไข ๒/๑๕๖๒ ลว ๘ พ.ย. ๖๑		


(ลงชื่อ)



(นางอมอร จันทนะคุณ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นายทองดี จอมรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการจังหวัดลำปาง

ผู้รับผิดชอบ

