

บันทึกแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองยาว - บ้านโป่งขาก
หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สั่น อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (ครั้งที่ ๒)


บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบล
ศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง โดยนายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๑๑๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ยู พี คอนกรีต จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด
ลำปาง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๙ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๒๕๕๓๙๐๐๐๔๑๘ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ ๗๔๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายวชิระ บัวแดง ผู้รับมอบ
อำนาจจาก นายสมบูรณ์ หาญฤทธิ์ธน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๑๗๙๘ ลงวันที่ ๕
กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญา
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้อนุมัติให้จัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ตามสัญญา
จ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองยาว - บ้านโป่งขาก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สั่น อำเภอห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๓
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้อ ๑๗. ค่าปรับ เพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่
๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช่วยเหลือข้อ ๑.๒.๑ นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง จึงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ข้อ ๑๗. ดังนี้


ข้อความเดิม

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๓๑๒.๕๐- บาท (หนึ่งพันสามร้อย-
สิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้รับจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงาน
อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับ
จ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน
ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ) 
(นายพิษณุพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวชิระ บัวแดง) สำเนาถูกต้อง
บริษัท ยู พี คอนกรีต จำกัด
U P CONCRETE CO., LTD.

(นายสมรตน ตัญบาย)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึง วันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๓๐๐.๖๙ บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทหกสิบบาทเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกิน กว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึง วันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขเป็น

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างดังนี้

นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๕๓ วัน จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ราชอาณาจักร ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น เป็นอัตรา วันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท)

ทั้งนี้ หากมีการส่งมอบงานจ้างหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต ท้องที่ราชอาณาจักร ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น เป็นอัตราวันละ ๑,๓๐๐.๖๙ บาท (หนึ่งพัน สามร้อยบาทหกสิบบาทเก้าสตางค์) ตั้งแต่วันที่ มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของ งานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย ดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)



(นายพิษณุพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)




(นายวชิระ บัวแดง)

บริษัท ยู พี คอนกรีต จำกัด
U P CONCRETE CO., LTD.

สำเนาถูกต้อง


ผู้รับจ้าง


(นางอนรรตน์ ดุ้ยบาง)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

รายละเอียดนอกนั้นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลบังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ก่อสร้างเพิ่มเติมฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น


บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) 
(นายพิษณุพล ประสาน)

ผู้ว่าจ้าง




ผู้รับจ้าง


(ลงชื่อ) 
(นางอนุรัตน์ ดุยบาง)

พยาน

(ลงชื่อ)


(นางอนุรัตน์ ดุยบาง)

พยาน

สำเนาถูกต้อง

(นางอนุรัตน์ ดุยบาง)
เจ้าหน้าที่พัสดุ